青岛市石雀滩海域国家级海洋牧场示范区人工鱼礁建设项目验收意见

2018年12月13日，青岛市海洋与渔业局组织有关专家（名单附后），在青岛西海岸新区对青岛市石雀滩海域国家级海洋牧场示范区人工鱼礁建设项目进行了验收。专家组听取了项目建设单位青岛鲁海丰食品集团有限公司的情况汇报，审阅了项目档案，经质询、讨论，形成验收意见如下：

一、项目概况

2017年8月10日，依据青岛市海洋与渔业局及青岛市财政局下发的《关于下达2016年国内油补专项项目（人工鱼礁建设、深水抗风浪养殖网箱）任务的通知》（青海渔财[2017]19号）文件批准项目实施建设。批复建设内容为：投放构件礁2.68万空方，石块礁8万空方。项目计划总投资2755万元，其中，中央财政资金2500万元，企业自有资金255万元。

二、资金到位、使用管理情况

（一）资金到位及使用情况

项目到位资金2520.47万元，其中财政资金到位2250万元（尚有财政资金250万元存于青岛西海岸新区财政局未拨付，待项目验收后拨付），自筹资金到位270.47万元。

项目实际完成投资2770.47万元。其中，人工鱼礁工程费用2744.47万元，其它费用26万元。

（二）资金管理情况

项目资金实行单项核算，专款专用，资金支付符合相关规定。青岛海源有限责任会计师事务所对项目竣工财务决算进行了审计，并出具了审计报告。

三、项目实施及制度档案情况

（一）计划执行情况

项目单位委托青岛青西项目管理有限公司进行公开招标，确定了中海建设总局有限公司为中标施工单位，在公示后签订工程施工合同。

项目单位经考察咨询，委托山东省水产设计院、中国海洋大学编制项目实施方案，委托国家海洋局第一海洋研究所对项目投礁后人工鱼礁区进行勘测评估，委托青岛华鹏工程咨询集团有限公司对该项目进行全程监理。

经设计、施工、监理单位确认，项目总投放礁体106928.42空方，其中大型钢混结构礁体17250空方（230个）、方形构件礁9600空方（1200个）、石块礁80078.42空方。经多波束勘察测算评估投礁量为90939.61空方。

（二）项目管理情况

项目建设实行法人负责制，对项目建设全过程实施了有效监督、管理和控制，保证了项目建设严格按照项目管理规定实施。能够按照档案管理的有关规定收集整理、归档项目资料，档案管理较规范。

四、验收结论

项目资料较齐全，已按有关规定分类归档，项目建设符合批复要求，完成了批复的建设内容，项目资金实行单项核算，资金使用符合相关规定，工程质量合格，达到了项目设计要求。验收组一致同意该项目通过验收。

验收组组长：

2018年12月13日

2016年国内渔业油价补贴政策调整转移支付项目

验

收

表

项目名称：青岛市石雀滩海域国家级海洋牧场示范区人工鱼礁建设项目

建设单位：青岛鲁海丰食品集团有限公司

验收组织单位：青岛市海洋与渔业局

验收日期：2018年12月13日

一、项目基本情况

<table>
<tr><td colspan="8">建设项目名称：青岛市石雀滩海域国家级海洋牧场示范区人工鱼礁建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="8">建设单位：青岛鲁海丰食品集团有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="2">建设单位法定代表人：</td><td colspan="2">刘春会</td><td>电话：</td><td colspan="3">0532-86751830</td></tr>
<tr><td colspan="2">建设单位地址：</td><td colspan="4">青岛市黄岛区九龙山路 1596 号</td><td>邮编：</td><td>266530</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目立项审批文号、时间：《关于下达 2016 年国内油补专项项目（人工鱼礁建设、深水抗风浪养殖网箱）任务的通知》（青海渔财【2017】19 号）；农业部 2321 号公告</td></tr>
<tr><td colspan="2">建设单位申请验收时间：</td><td colspan="2">2018 年 12 月 6 日</td><td>验收日期：</td><td colspan="3">2018 年 12 月 13 日</td></tr>
<tr><td colspan="2">验收组织单位：</td><td colspan="2">青岛市海洋与渔业局</td><td>联系人：</td><td>吴德刚</td><td>电话：</td><td>15805325657</td></tr>
<tr><td>验收组组长：</td><td>陈勇</td><td>单位：</td><td colspan="2">大连海洋大学</td><td>职务：</td><td>教授</td><td>电话</td><td>13500729705</td></tr>
</table>

二、建设内容完成情况

<table>
<tr><td>批复建设地点：</td><td colspan="2">青岛市黄岛区石雀滩海域</td><td>实际建设地点：</td><td colspan="3">青岛市黄岛区石雀滩海域</td></tr>
<tr><td>批复建设期限：</td><td colspan="2">2017 年 8 月-2017 年 11 月</td><td>实际建设期限：</td><td colspan="3">2017 年 9 月-2017 年 12 月</td></tr>
<tr><td colspan="6">实施方案批复的建设内容及规模：
项目投放构件礁 2.68 万空方，石块礁 8 万空方。</td></tr>
<tr><td colspan="6">完成的建设内容及规模：项目投放构件礁 26850 空方，石块礁 80078.42 空方，合计 106928.42 空方。</td></tr>
<tr><td colspan="6">未完成的建设内容及规模 ：无。</td></tr>
<tr><td colspan="6">重大变更： 无 方案优化调整为：无。</td></tr>
<tr><td colspan="6">非重大变更：无。</td></tr>
<tr><td colspan="6">履行基本建设程序情况：正常。</td></tr>
<tr><td colspan="6">验收组评价：
项目建设单位能够按照批复的实施方案组织项目实施。项目建设质量符合设计及施工要求，达到了国内渔业油价补贴政策调整专项转移支付项目验收要求。</td></tr>
</table>

[1]没有编制竣工设计的按可研批复填报；对合并简化程序批复的建设项目按计划下达建设内容填报

三、建设项目管理情况

<table>
<tr><td rowspan="3">方案</td><td colspan="4">方案编制单位：　山东省水产设计院、中国海洋大学</td></tr>
<tr><td colspan="4">设计范围和内容是否完整：是</td></tr>
<tr><td colspan="4">设计是否规范：是</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工承包</td><td>施工单位：</td><td>中海工程建设总局</td><td>资质：</td><td>壹级</td></tr>
<tr><td colspan="4">有无工程肢解发包、转包、违法发包问题：　无</td></tr>
<tr><td rowspan="6">建设质量</td><td colspan="4">多波束勘察单位：　国家海洋局第一海洋研究所　资质：甲级</td></tr>
<tr><td colspan="4">礁区多波束勘察结果：90939.61 空方</td></tr>
<tr><td colspan="4">设备安装与运行验收评定结果：无</td></tr>
<tr><td colspan="4">竣工图完成情况：有</td></tr>
<tr><td colspan="4">工程有无重大质量问题：无</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>法人责任制</td><td colspan="4">项目法人责任制实施情况：项目法人对项目建设全过程实施了有效监督、管理和控制。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">合同制</td><td colspan="4">应签而未签订合同情况：无</td></tr>
<tr><td colspan="4">合同文本规范情况：规范</td></tr>
<tr><td colspan="4">合同执行情况：好</td></tr>
<tr><td>招投标制</td><td colspan="4">招投标制执行情况：委托青岛青西项目管理有限公司进行公开招标，中海工程建设总局中标。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">监理制</td><td colspan="4">监理单位：青岛华鹏工程咨询集团有限公司　资质：综合资质</td></tr>
<tr><td colspan="4">监理范围：　人工鱼礁的制作与投放。</td></tr>
<tr><td colspan="4">监理内容：　全过程</td></tr>
<tr><td rowspan="3">执行法规</td><td>环保：</td><td>符合国家有关规定</td><td>消防：</td><td>符合消防有关规定</td></tr>
<tr><td>劳动安全卫生：</td><td>符合国家安全卫生规定</td><td>抗震设防：</td><td>符合规定</td></tr>
<tr><td colspan="4">其他国家强制性法规执行情况：无</td></tr>
<tr><td colspan="5">验收组评价：
项目进行了公开招标，设计合理、施工承包符合要求，建设质量合格，落实项目法人制、合同制到位。</td></tr>
</table>

[2]渔港等项目包括水工。以下同。

[3]工程质量评定主要依据单位工程验收结果（由设计、施工、监理或建设单位认可的验收纪录）

[4]指设计]、施工、监理等类型的合同

[5]主要考察三控制（质量、工期、造价监理）、二管理（资料信息、合同管理）、一协调（协调施工、设计各方关系）落实情况。

四、资金使用情况

<table>
<tr><td rowspan="3">立项批复情况</td><td>总投资：</td><td>2755</td><td>其中，中央投资：</td><td>2500</td><td>地方配套：</td><td>无</td><td>自筹资金：</td><td>255</td></tr>
<tr><td>建设工程：</td><td colspan="2">2693</td><td>藻（草）类移植：</td><td colspan="3">无</td></tr>
<tr><td>监测系统建设：</td><td>无</td><td colspan="2">工程建设其他费用：</td><td>62</td><td>其他：</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金到位情况</td><td>总计：</td><td>2770.47</td><td>其中，中央投资：</td><td>2250</td><td>省级财政：</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>县级财政：</td><td>无</td><td>自有资金：</td><td>270.47</td><td>其他（请注明）：</td><td colspan="2">财政资金250万元待项目竣工验收后拨付</td></tr>
<tr><td rowspan="2">投资完成情况</td><td>总计：</td><td>2770.47</td><td>鱼礁工程：</td><td>2744.47</td><td>藻（草）类移植：</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>监测系统建设：</td><td>无</td><td colspan="2">工程建设其他费用：</td><td>26</td><td>其他：</td><td>无</td></tr>
<tr><td>形成资产</td><td>固定资产：</td><td>2770.47</td><td>其他资产：</td><td>无</td><td>核销支出：</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财务资金管理</td><td colspan="2">财务决算审计单位：</td><td colspan="3">青岛海源有限责任会计师事务所</td><td>执业编号：</td><td>37020018</td></tr>
<tr><td colspan="2">概算调整和审批程序是否符合规定：</td><td colspan="5">不涉及</td></tr>
<tr><td colspan="2">财务制度建立及会计行为规范情况：</td><td colspan="5">较规范</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金专账、专户管理、专款专用情况：</td><td colspan="4">单独核算、专户管理、专款专用。</td></tr>
<tr><td colspan="3">截留、挤占、挪用、侵占、套取建设资金情况：</td><td colspan="4">未发现</td></tr>
<tr><td colspan="9">验收组评价：
项目资金实行单独核算，专户管理、专款专用，资金使用符合相关规定。</td></tr>
</table>

[6]资金单位均为万元

[7]仅指社会中介审计

五、项目文件管理情况

文件类型	管理情况[*]		文件类型	管理情况
项目立项申请报告	有	执行阶段产生的资料	对各类礁体数量的验收记录	有
项目建议书或可研报告	有		投礁现场测量定位记录	有
项目立项批准文件	有		礁体投放记录，施工日记	有
有关决议、领导讲话、会议记录	有		建材、仪器设备质量、试验记录	有
本底（生物、地质、水文、气象）调查报告	有		工程质量事故报告及处理记录	无
初步设计、施工图设计图纸、概预算及批复文件	有		分部、分项工程质量评定记录及单位工程质量综合评定表	有
人工鱼礁用海不动产权证（海域使用证书）或管理部门的批准文件	有	竣工阶段产生的资料	竣工图	有
招投标文件	有		工程结算审核报告	有
礁体制作（采购）发包合同、协议	有		财务决算审计报告	有
规划、环保等部门审核文件	有		工程建设总结和工作报告	有
年度实施方案及审批文件	无		竣工项目验收申请报告	有
图纸会审、技术交底	有	其他	礁体维护养护记录	无
施工组织设计等	有		项目标识牌设置情况	有
礁体材料质量、制作施工质量、礁体投放等监理文件、记录等	有		礁区资源增殖活动记录	有
礁体制作记录，施工日志	有		项目实施过程的照片、录像资料	有
竣工验收组评价： 项目文件较齐全，档案管理较规范。				

[*]可用有、无或完整、不完整等表述。

六、竣工验收意见

验收结论及整改建议（可附页）：

项目资料较齐全，已按有关规定分类归档，项目建设符合批复要求，完成了批复的建设内容，项目资金实行单项核算，资金使用符合相关规定，工程质量合格，达到了项目设计要求。验收组一致同意该项目通过验收。

专家组组长签字：

[1]建设单位应签署意见。如建设单位拒绝签署意见，验收组应在竣工验收报告中说明各自意见及分歧原因。

七、参加竣工验收人员名单及签名

姓　名	单　　位	职　称	联系电话	签　名
陈　勇	大连海洋大学	教　授	13500729705	
桂劲松	大连海洋大学	教　授	13322282589	
尹宝树	中国科学院海洋研究所	研究员	13061323167	
周　毅	中国科学院海洋研究所	研究员	13573812562	
鲁　杏	中国水产科学研究院渔业工程研究所	高级工程师	13521392270	
王淑清	中龙会计师事务所	高级会计师	13701168496	